



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบหกเดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม และฉบับแก้ไข ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน มีภารกิจ เรื่อง การรายงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบหกเดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาติยะ นมะงะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน



รายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนฯ ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)



**รายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(รอบหกเดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
www.tasaton.go.th**

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบหกเดือนแรก ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดท่าสะท้อน-สาม แยกสำนักชี หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน(ตอนที่ ๓) <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ดำเนินการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อย กว่า ๙๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	๓	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	-	๔๖๕,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ในขั้นตอนจัดทำ ราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘/แผนการ ดำเนินงาน ๒๕๖๘)										
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตามวล หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านตามวล ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตร.ม. (ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘/แผนการ ดำเนินงาน ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๑)	๗	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	-	๔๙๖,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนจัดทำ ราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชิ้น งามดี หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร (แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘) *หนังสือกรมส่งเสริม ที่ดินที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว๓๘๗๓ ลว.๙ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง การเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างงบ ประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ	๔	กองช่าง	พ.ย.๖๗ - ก.ย. ๖๘	-	๒,๐๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	พ.ศ.๒๕๖๘ งบเงิน อุดหนุนที่จัดสรร ให้แก่องค์การบริหาร ส่วนตำบล เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)										
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต สายบ้านหลัง เขา (ซอย ๑) หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๘๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน	๑	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ -๒๑ มิ.ย.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๑๔๕,๐๐๐ (วงเงินตาม สัญญาจ้าง ๑๔๔,๐๐๐ บาท)	-	-	✓	-	มีความล่าช้า ระหว่างการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้รับ จ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๕	โครงการก่อสร้างคูระบาย น้ำรูปตัวยู ซอยตลาดนัด หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ โดยการก่อสร้างคู ระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๙๐.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. ตามแบบ แปลนกองช่างองค์การ บริหารส่วนตำบลท่า สะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๒	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	-	๗๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต สายประปา บ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้าน บ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน	๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๑ มี.ย.๒๕๖๘	๓๖๓,๐๐๐ (วงเงินตาม สัญญาจ้าง	-	-	√	-	มีความล่าช้า ระหว่างการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๒๔.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน</p> <p>(ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)</p>				(ตามสัญญา จ้าง)	๓๖๒,๐๐๐ บาท)					ประกาศหาผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้รับ จ้าง)
๗	<p>โครงการรบกเบิกถนน สายช่องหลอด (ซอย ๑) หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน</p> <p>ผลผลิตของโครงการ โดยการยกระดับถนน ลงชั้นหินผุ ขนาดกว้าง</p>	๒	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	-	๒๒๒,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>๓.๔๐ ม. ยาว ๑๗๘.๐๐ ม. หนาโดย เฉลี่ย ๐.๘๐ ม. พื้นทาง หินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๘.๐๐ ม. หนาโดย เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พร้อม วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น ๓ มอก. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ ท่อน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๕๓๔.๐๐ ตร. ม. ตามแบบแปลนกอง ช่างองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าสะท้อน</p> <p>(ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)</p>										
๘	โครงการก่อสร้างคู ระบายน้ำรูปตัวยู บ้าน ท่าสะท้อน	๓	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๒ ก.ค.๒๕๖๘	๔๐๔,๐๐๐ (วงเงินตาม สัญญาจ้าง	-	-	✓	-	มีความล่าช้า ระหว่างการ ดำเนินการตาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	หมู่ที่ ๓ บ้านท่า สะท้อน ตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตของโครงการ โดยการก่อสร้างคู ระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ชั้น ๓ มอก.ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)				(ตามสัญญา จ้าง)	๔๐๓,๐๐๐ บาท)					ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง เนื่องจากไม่มีผู้รับ จ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	<p>โครงการยกระดับถนน สายบ้านนายเวียง หมู่ ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน</p> <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการยกระดับถนน ลงชั้นหินผุ ขนาดกว้าง ๖.๔๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. หนาโดย เฉลี่ย ๐.๔๐ ม. พื้นทาง หินคลุก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. หนาโดย เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น ๓ มอก. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน</p>	๓	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต สายสาม ตำบล หมู่ที่ ๕ บ้านเขา พลู ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน	๕	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	-	๓๔๓,๐๐๐	-	-	√	-	(รอเซ็นสัญญาจ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านยายจิบ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบล ท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการลงชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๗๐.๐๐ ม. หนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๘๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)	๕	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	-	๑๗๖,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต ซอยสนาม กีฬา หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย ลึก ตำบลท่าสะท้อน (ตอนที่ ๑) <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้าย โครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย	๖	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	-	๔๗๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต สายบ้านนาย นรินทร์ หมู่ที่ ๗ บ้าน ศรีเจริญ ตำบล ท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า ๔๑๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลนกองช่าง อบต.ท่าสะท้อน พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑	๗	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	-	๓๓๔,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ป้าย และป้ายโครงการ ถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน ลงหินคลุก สายบ้าน นายธีรพล หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบล ท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ โดยการยกระดับถนน ลงชั้นหินผุ ขนาดกว้าง ๕.๔๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาโดย เฉลี่ย ๐.๔๐ ม. พื้นทาง หินคลุก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาโดย เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. พร้อม วางท่อ ค.ส.ล. ชั้น ๓	๗	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๒๕๖๘	-	๓๐๗,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	มอก. ขนาด Ø ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลน กองช่างองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต สายบ้านนาย ชื่น งามดี หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย	๔	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๘	-	๒๒๖,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	กว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ /แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๒)										
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต สายสามแยก มัสยิด-บ้านตาขึ้น หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ต.ท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หนา		กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-	๔๙๘,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๐.๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วนต พบลท่าสะท้อน พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ /แผน ดำเนินงาน๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)										
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต สายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ โดยการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว	๗	กองช่าง	มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-	๔๖๖,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนการ จัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. ตาม แบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน พร้อม ติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ถาวร จำนวน ๑ ป้าย (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ /แผน ดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)										
๑๘	โครงการยกระดับถนน สายบางน้ำทรัพย์หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบล ท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> โดยการยกระดับถนน ลงชั้นหินผุ ขนาดกว้าง	๑	กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗ถึง ๑๐ ก.พ.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	√ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ (ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) -โครงการล่าช้า มี การประชุมขยาย เวลา เนื่องจากน้ำ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๔.๔๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณหินผุไม่ น้อยกว่า ๖๘๖.๔๐ ลบ.ม. ลงชั้นหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๕๖.๐๐ ลบ.ม. (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)										ท่วมพื้นที่ก่อสร้าง จึงไม่มีค่าปรับ
๑๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจอก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง จอก ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีต	๔	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค.-๖๗	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนเรียก ผู้รับจ้างเข้าทำ สัญญา (ดำเนินการโครงการ พร้อมกันทั้ง ตอนที่ ๓และตอนที่ ๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๗๓๒ ตาราง เมตร (ติดตามต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงิน สะสม/แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										
๒๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจอก (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง จอก ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๓๒ ตาราง	๔	กองช่าง	ต.ค - ธ.ค. ๒๕๖๗	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนเรียก ผู้รับจ้างเข้าทำ สัญญา (ดำเนินการโครงการ พร้อมกันทั้ง ตอนที่ ๓และตอนที่ ๔)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เมตร รายละเอียดตาม แบบรูปรายการของ อบต.ท่าสะท้อน พร้อม ติดตั้งป้าย (แผนพัฒนาฯแก้ไข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ ลว. ๒๔ ก.ย.๒๕๖๗)_กั้น เงินงบประมาณ /โอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่ แผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘)										
๒๑	โครงการ ยกกระดับถนน สายไทรงาม (ตอนที่ ๖) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตโครงการ โดยการยกกระดับถนน ผิวจราจรหินคลุกขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๖๐ ลูกบาศก์	๔	กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	๑๖ ม.ค. - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	✓ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ (ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เมตร พื้นทางหินผุ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อย กว่า ๑,๒๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ติดตามต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงิน สะสม/แผนการ ดำเนินงาน แก่ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)										
๒๒	โครงการ ก่อสร้างคู ระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> โดยการก่อสร้างคู ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร	๑	กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	๑๙ ก.พ. - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๑๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) -อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ติดตามต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงิน สะสม/แผนการ ดำเนินงาน ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)										
๒๓	โครงการ ยกระดับถนน สายบ้านตาหยุ่น (ตอน ที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ดำเนินการยกระดับ ถนน ลงชั้นหินผุกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน ผุ ไม่น้อยกว่า ๘๔๖.๕๖ ลูกบาศก์ เมตร ลงชั้นหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๙๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร	๑	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๖ ม.ค. – ๑๗ มี.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๓๔๑,๐๐๐	๓๔๐,๕๐๐	√ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ (ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ติดตามต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงิน สะสม/แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										
๒๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกถนน อบจ.- โรงเรียนบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ผลผลิตโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	๔	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗-๑๗ ม.ค.๒๕๖๘	๑,๙๙๔,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	√ (ส่งมอบ งานจ้าง ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๘)	-	-	(ส่งมอบงานจ้าง ล่าช้า มีค่าปรับ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	โครงการ บุกเบิกถนน สายบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกริ่ง ตำบล ท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ยกระดับถนน ลงชั้นหิน ผุ ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินผุ ไม่น้อย กว่า ๓๖๔.๖๕ ลบ.ม. ลงชั้นหินคลุก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๒๕.๐๐ ลบ.ม. (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	๒	กองช่าง	ธ.ค.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	๓๐ ม.ค. - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๕๐๐	✓ (ส่งมอบ งานจ้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) -อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต สายสามแยก สำนักซี - สามแยกบ้าน หลังเขา หมู่ที่ ๓ บ้าน ท่าสะท้อน ตำบลท่า สะท้อน (ตอนที่ ๓) <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อย กว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. (ติดตามต่อจากปี ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงิน สะสม/แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	๓	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๗	๘ ม.ค - ๘ เม.ย. ๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	✓ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘ (ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)
๒๗	โครงการ บุกเบิกถนน สายบ้านหลังเขา หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ตำบลท่าสะท้อน	๓	กองช่าง	ม.ค. - ก.พ.- ๖๘	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘- ๒๓ พ.ค.๒๕๖๘	๒๔๘,๐๐๐ (วงเงินตาม สัญญาจ้าง ๒๔๗,๕๐๐)	-	-	✓	-	อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตโครงการ ยกระดับถนนลงชั้นหิน ฝู ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาณหินฝูไม่น้อย กว่า ๔๙๐.๖๒ ลบ.ม. ลงชั้นหินคลุก ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๓๐ ลบ.ม.</p> <p>(ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)</p>										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการ ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก สายยาย หนูก (ซอย ๑) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ผลผลิตโครงการ ลงชั้นหินคลุก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อ ค. ส.ล.Ø ๐.๖๐ เมตร ชั้น ๓ มอก. จำนวน ๗ ท่อน (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๕	กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๓ มี.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	✓ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘ (ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการ ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก สายยาย หนูก (ซอย ๒) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ยกระดับถนนลงชั้นหิน ผุ ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร พื้นทางหิน คลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๙๒๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อ ค.ส.ล. Ø ๐.๘๐ ม. ชั้น ๓ มอก. จำนวน ๘ ท่อน (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน	๕	กองช่าง	พ.ย. - ธ.ค.- ๒๕๖๗	๒๒ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๒๓ มี.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๘,๕๐๐	✓ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘ (ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										
๓๐	โครงการ บุกเบิกถนน ลงหินคลุก สายบ้าน นายลาก หมู่ที่ ๕ บ้าน เขาพลู ตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตโครงการ ยกระดับถนนลงชั้นหิน ผุ ขนาดกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรพื้นทางหิน คลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๐๖๐.๐๐ ตาราง เมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน	๕	กองช่าง	พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๑๐ ก.พ.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	✓ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๘ (ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)										
๓๑	โครงการ บุกเบิกถนน หินคลุก สายหนอง นนท์ - เขาบ่อเพลง (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตโครงการ ยกระดับถนนหินคลุก สายหนองนนท์-เขาบ่อ เพลง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย ลึก ปริมาณงานผิว จราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๔๘.๒๐ ลบ.ม. พื้นที่ทางหินคลุก กว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาณ หินฝุ่นไม่น้อยกว่า	๖	กองช่าง	ธ.ค.-๖๗-ม.ค. ๖๘	๓๐ ม.ค. - ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๐,๕๐๐	√ (ส่งมอบ งานจ้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๔๘๙.๐๖ สป.ม. ผิว จราจรหรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										
๓๒	โครงการ วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย สายใจบุญ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน ตามแบบแปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน	๖	กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗- ม.ค.๒๕๖๘	๕ พ.ย.๒๕๖๗ -๔ ม.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	✓ (๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘ ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	-ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้า มีค่าปรับ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘ แก่ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)										
๓๓	โครงการ ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก ป่าสัก หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ต.ท่า สะท้อน ผลผลิตโครงการ ลงชั้นหินคลุก ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)	๗	กองช่าง	ธ.ค.-๖๗ -ม.ค.- ๖๘	๓๐ ม.ค. – ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๗,๕๐๐	√ (ส่งมอบ งานจ้าง ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘)	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)
๓๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกถนน อบจ.-	๔	กองช่าง	ก.ค - ก.ย. ๒๕๖๗	๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗ – ๑๗ ม.ค.๒๕๖๘	๑,๙๙๔,๐๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐	√ ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	-มีความล่าช้าการ ดำเนินการตาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	โรงเรียนบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓,๑๓๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามต่อจากปี ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)				(ตามสัญญา จ้าง)						ระเบียบพัสดุ(การ ประกาศหาผู้รับจ้าง)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา สายริมคลอง หมู่ที่ ๑ บ้านนาคือ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการขุดแนววางท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๗๕ มม. ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ติดตั้งประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ๒½" จำนวน ๔ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำขนาด Ø ½" จำนวน ๒๕ จุด พร้อมมาตรวัดน้ำพลาสติกขนาด Ø ½" จำนวน	๑	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	๔๘๑,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๒๕ จุด พร้อม เชื่อมต่อประสานท่อ (ข้อบัญญัติ๒๕๖๘/ แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘)										
๒	โครงการปรับปรุง ประปา สายบ้านล่าง (ตอน ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านป่อกรัง ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการขุดแนววาง ท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๗๕ มม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ติดตั้งประตุน้ำ ทองเหลือง ขนาด Ø ๒½" จำนวน ๔ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำขนาด Ø ½" จำนวน ๓๕จุด พร้อมมาตรวัดน้ำ	๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	๓๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	พลาสติก ขนาด Ø 1/2" จำนวน ๓๕ จุด พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อ (ข้อบัญญัติ๒๕๖๘/ แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘)										
๓	โครงการปรับปรุง ระบบประปา บ้านนา คือ ม.๑ บ้านนาคือ ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ โดยการขุดแนววาง ท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๗๕ มม. ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ ม. ติดตั้งประตุน้ำ ทองเหลือง ขนาด Ø ๒1/2" จำนวน ๓ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด Ø 1/2" จำนวน	๑	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	๔๕๗,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ขั้นตอนเรียกมาทำ สัญญาจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๒๐ จุด พร้อมมาตร วัดน้ำพลาสติก ขนาด Ø 1/2" จำนวน ๒๐ จุด พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อ ตามแบบ แปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๔	โครงการปรับปรุง ระบบประปา ซอย กลาง หมู่ที่ ๕ บ้าน เขาพลู ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการขุดแนววาง ท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๖๓ มม. ยาว	๕	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	๒๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ขั้นตอนเรียกมาทำ สัญญาจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๑,๐๐๐.๐๐ ม. ติดตั้งประตุน้ำ ทองเหลือง ขนาด ๑๒" จำนวน ๒ จุด ติดตั้งจุด จ่ายน้ำ ขนาด ๑ ๑/๒" จำนวน ๔ จุด พร้อม มาตรวัดน้ำพลาสติก ขนาด ๑ ๑/๒" จำนวน ๔ จุด พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อ ตามแบบ แปลนกองช่างองค์การ บริหารส่วนตำบลท่า สะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๕	โครงการปรับปรุง ระบบประปา ซอยใน บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเขา พลู ตำบลท่าสะท้อน	๕	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	-	๔๑๒,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ขั้นตอนเรียกมาทำ สัญญาจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบบุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ โดยการขุดแนววาง ท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๗๕ มม. ยาว ๑,๒๑๘.๐๐ ม. ติดตั้งประตูน้ำ ทองเหลือง ขนาด Ø ๒½" จำนวน ๔ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด Ø ½" จำนวน ๑๘ จุด พร้อมมาตร วัดน้ำพลาสติก ขนาด Ø ½" จำนวน ๑๘ จุด พร้อม เชื่อมต่อประสานท่อ ตามแบบแปลนกอง ช่างองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าสะท้อน</p> <p>(ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี</p>										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบบุญมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๖	โครงการปรับปรุง ระบบประปา บ้าน นายขจร หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการเจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๑๖” เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ม. พร้อมเท สแลบฐานบ่อ ติดตั้ง ซัมเมอร์ซีบีล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้งตู้ควบคุม ไฟฟ้าแบบสองชั้น จำนวน ๑ ตู้ พร้อม เชื่อมต่อระบบ อัตโนมัติ เดิน สายไฟฟ้า ตามแบบ แปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน	๕	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	๑๘ มี.ค.๒๕๖๘ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘	๒๙๔,๐๐๐ (วงเงินใน สัญญาจ้าง ๒๙๓,๐๐๐)	-	-	√	-	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๗	โครงการปรับปรุง ระบบประปา ซอย นายประเสริฐ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตของโครงการ โดยการขุดแนววาง ท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๗๕ มม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ติดตั้ง ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ๒½" จำนวน ๑ จุด ติดตั้ง จุดจ่ายน้ำ ขนาด Ø ½" จำนวน ๑๒ จุด พร้อมมาตรวัดน้ำ	๖	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	๒๔ เมษายน ๒๕๖๘ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	พลาสติก ขนาด Ø 1/2" จำนวน ๑๒ จุด พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อ ตามแบบ แปลนกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๘	โครงการติดตั้งโคมไฟ ถนน โซล่าเซลล์ จาก สี่แยกถนน อบจ. - โรงเรียนบ้านหนอง จอก หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก ตำบล ท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยการติดตั้ง	๔	กองช่าง	มี.ค.-มิ.ย.๒๕๖๘	-	๔๓๙,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนจัดหา ผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ ชุด -กำลังไฟ ๑,๐๐๐ วัตต์ ให้ความสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ -ควบคุมการทำงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล -ระบบเปิดปิดไฟ อัตโนมัติตามความ สว่างแสงอาทิตย์ -กันน้ำ กันฝุ่นได้ดี ด้วยมาตรฐาน IP67 -แผงโซลาร์เซลล์ชนิด โพลีคริสตัลไลน์ มี ประสิทธิภาพสูง ทนทานทุกสภาพ อากาศ ใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ ๑๐๐% ช่วยประหยัดค่าไฟได้ -แบตเตอรี่ ให้ พลังงานสูง อายุการ ใช้งานยาวนาน</p>										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ประกอบด้วย๑) เสา ไฟตรง Post Top ชูบ กว่าไนท์ ๖ เมตร ๒) โคมไฟถนนโซล่า เซลล์ ขนาดกำลังไฟ ๑,๐๐๐ วัตต์ ๓) ขาจับกิ่งชูบกลบ้ว ไนท์ แบบปรับได้ ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๔) กิ่งโคมโซล่าเซลล์ ชูบกว่าไนท์ แบบโค้ง การไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว ระยะ ๑.๘๐ ม. ๕) พร้อมดำเนินการ ติดตั้งและทดสอบ (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๒)										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าซอยหลัง อบต.ท่าสะท้อน (ซอยลานเคี่ยม) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยดำเนินการ <u>แผนกแรงต่ำ</u> ปีกเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๔ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาครบชุด <u>แผนกไฟสาธารณะ</u> พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๕๐	๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค..๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	๑๙๐,๗๙๔.๙๑	-	-	✓	-	เนื่องจากเป็นโครงการที่อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินซึ่งการไฟฟ้าจะมีกำหนดในการดำเนินเป็นห้วงระยะเวลาของการไฟฟ้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เมตร ติดตั้งโคมไฟ LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๑ ชุด พร้อม อุปกรณ์ประกอบหัว เสาครบชุด (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๐	โครงการขยายเขต ระบบจำหน่ายเพื่อ จ่ายกระแสไฟฟ้า บ้านเขาพลู (ถนนบ่อ กรัง -ท่าเรือ) หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> <u>แผนกไฟสาธารณะ</u> พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๒๕ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟ	๕	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้น ไป	๑๗๘,๒๗๙.๑๒					เนื่องจากเป็นโครงการ ที่อุดหนุนงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เพื่อดำเนินซึ่ง การไฟฟ้าจะมีกำหนด ในการดำเนินเป็นห้วง ระยะเวลาของการ ไฟฟ้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาครบ ชุด (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๑	<u>โครงการขยายเขต</u> ระบบจำหน่ายเพื่อ จ่ายกระแสไฟฟ้า บ้านบ่อกรัง (บ้าน ควนกลาง)หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยดำเนินการ <u>แผนกไฟสาธารณะ</u> พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด ๒๕ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๒๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟ	๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้น ไป	๖๑,๕๕๒.๘๒					เนื่องจากเป็นโครงการ ที่อุดหนุนงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เพื่อดำเนินซึ่ง การไฟฟ้าจะมีกำหนด ในการดำเนินเป็นหัว ระยะเวลาของการ ไฟฟ้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาครบ ชุด (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๒	<u>โครงการขยายเขต</u> ระบบจำหน่ายเพื่อ จ่ายกระแสไฟฟ้า บ้านศรีเจริญ (ถนน สายทุ่งคา-ซอยตา เต็ม) หมู่ที่ ๗ ตำบล ท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยดำเนินการ <u>แผนกแรงต่ำ</u> ปักเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๖ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ๕๐ ตารางมิลลิเมตร	๗	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้น ไป	๒๘๕,๘๒๐.๕๔					เนื่องจากเป็นโครงการ ที่อุดหนุนงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค เพื่อดำเนินซึ่ง การไฟฟ้าจะมีกำหนด ในการดำเนินเป็นห่วง ระยะเวลาของการ ไฟฟ้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาครบ ชุด แผนกไฟสาธารณะ พาดสายอลูมิเนียม หุ้ม ขนาด ๒๕ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๖๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟ LED ๒๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ ชุด พร้อม อุปกรณ์ประกอบหัว เสาครบชุด</p> <p>(ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)</p>										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสายแยกประปา บ้านบ่อกรัง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> โดยดำเนินการ <u>แผนกแรงต่ำ</u> ปักเสาคอนกรีต ๘ เมตร จำนวน ๗ ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์หัวเสาครบชุด <u>แผนกไฟสาธารณะ</u> พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด ๒๕ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้นระยะทาง ๕๓๐ เมตร ติดตั้งโคมไฟ LED ๒๐ วัตต์ จำนวน	๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๘	เมษายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป	๑๗๙,๘๙๒.๖๘					เนื่องจากเป็นโครงการที่อุดหนุนงบประมาณเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินซึ่งการไฟฟ้าจะมีกำหนดในการดำเนินเป็นห้วงระยะเวลาของการไฟฟ้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๖ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ประกอบหัวเสาครบ ชุด (ใช้จ่ายเงินสะสม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/แผน ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)										
๑๔	<u>โครงการ</u> ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านป่องกรัง <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิม เหล็ก ขนาด ๓” เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖” เจาะลึกไม่น้อย กว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมเทสแลบฐานบ่อ	๒	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย.๖๗	๒๓ พ.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ (ตามสัญญา จ้าง)	๘๙๗,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	√ ๗ ส.ค. ๒๕๖๗	-	-	มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ติดตั้งซัมเมอร์ซีเบิ้ล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ สองชั้น จำนวน ๑ ตู้ พร้อมเชื่อมต่อระบบ อัตโนมัติ มิเตอร์ ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอม (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ/แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										
๑๕	โครงการ ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านนา คือ หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ก่อสร้างฐาน ค.ส.ถ. ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๓” เจาะบ่อ บาดาลขนาด Ø ๖”	๑	กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘	๒๗ ม.ค. - ๒๘ มี.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๕๕๖,๐๐๐	-	-	√	-	-(ส่งมอบงานจ้าง ๒๓ เม.ย.๒๕๖๘) -มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อม เทสแลบฐานบ่อ ติดตั้งซัมเมอร์ซีบีล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ สองชั้น จำนวน ๑ ตู้ พร้อมเชื่อมต่อระบบ อัตโนมัติ มิเตอร์ ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอม เดินสายไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์กรองและ เชื่อมต่อระบบท่อ (ตามต่อจากปี ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)										(งบประมาณใน แผนพัฒนาฯ จำนวน ๘๙๗,๐๐๐ บาท ใช้ งบประมาณส่วนหนึ่งของ กองทุนไฟฟ้าจำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท จึงใช้ งบประมาณตามแผนฯ เพียง ๕๕๖,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ ๙๗๖,๐๐๐ บาท)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการ ก่อสร้าง ระบบประปา บ้านบ่อ กรัง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อ กรัง ตำบลท่าสะทอน (บริเวณโรงเรียนบ้าน บ่อกรัง) <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งถังเซมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๓” เจาะบ่อ บาดาล ขนาด ๑๖” เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อม เทสลบลูฐานบ่อ ติดตั้งซัมเมอร์ซีบีล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ สองชั้น จำนวน ๑ ตู้ พร้อมเชื่อมต่อระบบ อัตโนมัติ มิเตอร์ไฟฟ้า	๒	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.-๖๗	๕ ก.พ. – ๖ เม.ย.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๘๘๗,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐ (ส่งมอบ งานจ้าง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)	✓	-	-	-มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ขนาด ๑๕ แอม เดิน สายไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์กรองและ เชื่อมต่อระบบท่อให้ เรียบร้อย (ติดตามต่อจากปี ๒๕๖๗ ใช้จ่ายเงิน สะสม/แผนการ ดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ป่าฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ก่อสร้าง ฝายชะลอน้ำห้วยรัตน โกศัย หมู่ที่ ๕ บ้าน เขาพลู ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ดำเนินการก่อสร้าง ฝายดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ฝาย พร้อมวางท่อ คสล.ศก ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙๖ ท่อ <u>(ข้อบัญญัติ</u> <u>งบประมาณ๒๕๖๘/</u> <u>แผนดำเนินงาน</u> <u>๒๕๖๘)</u>	๕	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๘	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ระหว่างการจัดทำ ราคากลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการ ชุดลอก ห้วยตางส์ หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ชุดลอกลำห้วยพร้อม ยกคัน ปากกว้าง ๘.๐๐ ม. ท้องกว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว ๑๓๐.๐๐ ม ลึกโดย เฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ รูปรายการขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า สะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘ แก่ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๒	กองช่าง	พ.ย.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	๑๑ ต.ค -๑๐ ธ.ค.๒๕๖๗ (ตามสัญญา จ้าง)	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	√ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๗	-	-	ส่งมอบงานจ้างล่าช้า มีค่าปรับ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบบุณัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการ ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น ห้วย ตายนัค หมู่ที่ ๒ บ้าน บ่อกรัง ตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบรูปรายการ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘ แก่ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)	๒	กองช่าง	พ.ย. ๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	๔ พ.ย.๒๕๖๗ - ๓ ก.พ. ๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	มีความล่าช้าในการ จัดหาผู้รับจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต <u>ผลผลิตของโครงการ</u> เป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชน ด้าน ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต (ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย๒๕๖๘	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่มีเหตุให้เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๒) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ โรงเรียน ผู้สูงอายุ <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ผู้สูงอายุในเขต องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าสะท้อน ประมาณ ๔๐ คน (ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗ - ก.ย ๖๘	ก.พ.๒๕๖๘ - มี.ค.๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓ ๖ ก.พ. ๖๘ - ๒๗ มี.ค.๖๘	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๓) แผนงาน รักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย <u>ผลผลิตของโครงการ</u> เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย เช่น ค่า ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดงานศพ ผู้เสียชีวิต ค่า ช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่มีเหตุให้เบิกจ่าย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงาน๒๕๖ ๘)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๔) แผนงาน งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ จ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผลผลิตของโครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรองรับการ จัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มี คุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียน	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	๗,๔๒๗,๐๐๐	๓,๖๑๒,๒๐๐ -ต.ค.๖๗ = ๕๙๕,๒๐๐ บาท -พ.ย.๖๗ =๕๙๕,๖๐๐ บาท -ธ.ค.๖๗ =๖๐๑,๒๐๐ บาท	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท. โดยจ่ายราย เดือนแบบขั้นบันได (ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)						-ม.ค.๖๘ = ๖๐๕,๑๐๐ บาท -ก.พ.๖๘ = ๖๐๘,๓๐๐ บาท -มี.ค.๖๘ =๖๐๖,๘๐๐ บาท				
๒	โครงการ จ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ คนพิการ ผลผลิตของโครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพความ พิการให้แก่ผู้พิการที่ มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดที่แสดง ความจำนงฯโดยการ ขอขึ้นทะเบียนเพื่อ รับเงินเบี้ยความ พิการไว้กับ อปท.	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	๑,๓๙๖,๘๐๐	๖๕๗,๐๐๐ -ต.ค.๖๗ = ๑๐๕,๘๐๐ บาท -พ.ย.๖๗ = ๑๐๙,๖๐๐ บาท -ธ.ค.๖๗ = ๑๑๐,๔๐๐ บาท -ม.ค.๖๘ = ๑๐๙,๖๐๐ บาท	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)						-ก.พ.๖๘ = ๑๑๑,๒๐๐ บาท -มี.ค.๖๘ = ๑๑๐,๔๐๐ บาท				
๓	โครงการ จ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ ผลผลิตของโครงการ จ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย เอดส์ที่แพทย์ได้รับ รองและทำการ วินิจฉัยแล้ว และ รายได้ไม่เพียงพอต่อ การยังชีพหรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้ อุปการะดูแล ไม่ สามารถประกอบ อาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มีสิทธิ จะได้รับเบี้ยยังชีพ	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐ -ต.ค.๖๗ = ๒,๕๐๐ บาท -พ.ย.๖๗ = ๒๕,๐๐ บาท -ธ.ค.๖๗ = ๒๕,๐๐ บาท -ม.ค.๖๘ = ๒๕,๐๐ บาท -ก.พ.๖๘ = ๒๕,๐๐ บาท -มี.ค.๖๘ = ๒๕,๐๐ บาท	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	คนละ ๕๐๐ บาทต่อ เดือน (ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)										
๔	โครงการจ่ายเงิน สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ผลผลิตของโครงการ จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อสร้าง โอกาสทางสุขภาพ ให้แก่ประชาชนใน พื้นที่อย่างทั่วถึงและ ครอบคลุม (ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	-	สำนักปลัด	ธ.ค.๒๕๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	เนื่องจากหน่วยงานที่ ขอรับงบประมาณ รายงานผล ดำเนินการโครงการ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ล่าช้า จึงยังไม่ เบิกจ่ายของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการสนับสนุน กองทุนสวัสดิการ ชุมชน ผลผลิตของโครงการ จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลท่า สะท้อน เป็นการ สร้างหลักประกัน ความมั่นคงของ ชุมชนฐานรากและ เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนใน การพัฒนาสู่คุณภาพ ชีวิตที่ดีด้วยหลักการ ประชาชนออมหนึ่ง ส่วน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสมทบ หนึ่งส่วน และรัฐบาล หนึ่งส่วน		สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๒๕๖๘	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่ถึงหัว ระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<u>ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)</u>										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๕) แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ บริหาร จัดการงานการแพทย์ ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย) ผลผลิตของโครงการ บริหารจัดการงาน การแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย.๒๕๖๘	ต.ค.๒๕๖๗ - มี.ค.๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	√	-	-	เบิกจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ ๒๔,๐๐๐ บาท
					เม.ย.-ต.ค. ๒๕๖๘	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(๑) ค่าตอบแทน/ ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงาน (๒) ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (๓) ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (๔) ค่าชุดปฏิบัติงาน ของบุคลากรหรือ เครื่องแต่งกาย (๕) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง <u>ข้อบัญญัติ</u> <u>งบประมาณ๒๕๖๘/</u> <u>แผนดำเนินงาน</u> <u>๒๕๖๘</u>										
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า	-	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๒๕๖๘	เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	มีความล่าช้าเนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีภารกิจ หลายด้าน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าสำหรับประชากร สุนัขและแมวทั้งที่มี เจ้าของและไม่มี เจ้าของ ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>(ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)</p>										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ดำเนินการสำรวจ และจัดทำทะเบียน ประชากรสุนัขและ แมว ทั้งที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	-	สำนักปลัด	พ.ย.๒๕๖๗		๑๐,๐๐๐	-	√	-	-	ไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ ดำเนินการเฉพาะการ ประชาสัมพันธ์การขึ้น ทะเบียน
				ส.ค.๒๕๖๘	-		-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ระดับ อำเภอ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอ พุนพิน ให้แก่ อบต.ท่า ข้าม เพื่อดำเนินการ บริหารและจัดหาพัสดุ รวมทั้งจัดซื้อจัดจ้าง ของปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือ ประชาชน</p> <p>(ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)</p>										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบบุญัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ แข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ผลผลิตของโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อของทีม เยาวชนและ ประชาชนตำบลท่า สะท้อน (ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงาน ๒๕๖๘)	-	สำนักปลัด	ก.พ.๒๕๖๘	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	เนื่องจากไม่มีทีมส่ง เข้าร่วมแข่งขัน
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ผลผลิตของโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตซอลของทีม เยาวชนและ	-	สำนักปลัด	ก.พ.๒๕๖๘	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	เนื่องจากไม่มีทีมส่ง เข้าร่วมแข่งขัน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ประชาชนตำบลท่า สะท้อน (ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)										
๓.	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ผลผลิตของโครงการ จัดการแข่งขัน ระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ผู้ดูแลเด็ก (ข้อบัญญัติ งบประมาณ๒๕๖๘/ แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)		สำนักปลัด	ม.ค.๒๕๖๘	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๒๘,๗๔๕	✓ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมประเพณีวัน ลอยกระทง การจัดการ ประกวด การแข่งขันในการ จัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๕๐๐ คน (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	๓	สำนักปลัด	พ.ย.๒๕๖๗	๑๕ พ.ย.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)+ ๓,๔๕๐	๕๓,๔๕๐	√ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
 (๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ จัดส่งเด็ก นักเรียนเข้าร่วมทำการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ผลผลิตของโครงการ เด็กนักเรียนที่ได้รับการ คัดเลือกจากสถานศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.๒๕๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	ยังไม่มีหน่วยงาน จัดโครงการ/ กิจกรรม
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ศพด.บ้านบ่อกรัง - ศพด.บ้านนาคือ - ศดม.อีโกมุสซอลาฮ์	ม.๒ ม.๑ ม.๔	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘ - ต.ค.-พ.ย. ๒๕๖๗	พ.ย.๒๕๖๗	๙๘๔,๘๓๐	๗๔๐,๘๘๐	√	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้แก่ - ศพด.บ้านป่อกรัง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศดม.อีโกมุสซอลาห์</p> <p>(ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)</p>			-เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๘	-		-	-	-		
๓	โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านป่อกรัง	๒	สำนักปลัด	-พ.ย.๒๕๖๗	พ.ย.๒๕๖๗	๘๘๐,๐๐๐	๔๒๒,๔๐๐	√	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ
				-พ.ค.๒๕๖๘	-		-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ผลผลิตของโครงการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มี คุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก และส่วนสูงตาม เกณฑ์ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)										
๔	โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านนาค้อ	๑	สำนักปลัด	-พ.ย.๒๕๖๗	พ.ย.๒๕๖๗	๖๑๖,๐๐๐	๒๙๐,๔๐๐	√	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มี คุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก และส่วนสูงตาม เกณฑ์</p> <p>(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)</p>			-พ.ค.๒๕๖๘	-		-	-	-	-	
๕	โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองจอก	๔	สำนักปลัด	-พ.ย.๒๕๖๗	-พ.ย.๒๕๖๗	๒๗๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลางวันที่มี คุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก และส่วนสูงตาม เกณฑ์</p> <p>(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)</p>			-พ.ค.๒๕๖๘	-		-	-	-	-	
๖	<p>โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ</p>	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗-ก.ย. ๒๕๖๘	-พ.ย.๒๕๖๗	๙๒๕,๕๓๓	๔๔๐,๗๔๔.๙๕	√	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บ้าน บ่อกรัง ศพด.บ้านนาค้อ ศตม.อิกอมุสซอลาห์ เด็ก อนุบาล เด็ก ป๑-ป.๖ สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง โรงเรียนบ้านนาค้อ โรงเรียนบ้านหนองจอก (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)				-พ.ค.๒๕๖๘	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ จ้างเหมาบริการ กำจัดขยะมูลฝอย ผลผลิตของโครงการ จ้างเหมาบริการกำจัด ขยะมูลฝอย จ้างเหมา บริการจัดเก็บและขนย้าย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบล ท่าสะท้อน ไปยังสถานที่ กำจัด เพื่อการกำจัดขยะ มูลฝอยเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	๑-๗	กองช่าง	ต.ค.๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ต.ค.๒๕๖๗-มี.ค. ๒๕๖๘	๖๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๕๔๘.๗๕ -ต.ค.๖๗ = ๓๑,๘๒๓ บาท -พ.ย.๖๗ = ๒๙,๘๑๕.๕๐ บาท -ธ.ค.๖๗ = ๓๐,๗๙๑.๗๕ บาท -ม.ค.๖๘ =๓๓,๗๗๐ บาท -ก.พ.๖๘ =๒๖,๖๑๗.๒๕ บาท มี.ค.๖๘ = ๓๐,๗๓๑.๒๕ บาท	√	-	-	ดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นราย เดือน ค่าใช้จ่าย ตามปริมาณขยะที่ นำไปกำจัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบล ท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะท้อน ทุกคน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๘	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๓๑,๑๐๐	√ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี <u>ผลผลิตของโครงการ</u> เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้แก่ อำเภอพุนพิน	-	สำนักปลัด	ต.ค.๒๕๖๗	ตุลาคม ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√	-	-	อุดหนุนอำเภอพุนพิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)										

๑.ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<p><u>ปั้มน้ำบาดาล</u></p> <p><u>รายละเอียด</u> จัดซื้อปั้มน้ำบาดาล ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐V ขนาดท่อ ส่งไม่น้อยกว่า 1¼ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วย</p> <p>๑) มอเตอร์ปั้มน้ำ บาดาล ขนาด ๒ แรงม้า ๒๒๐ V Ø ไม่เกิน ๓ นิ้ว</p> <p>๒) ชุดสตาร์ท มอเตอร์ ๒ แรงม้า ๒๒๐ V</p> <p>๓) สายฟ้า VCT ๓x ๒.๕ sq.mm. ความยาวไม่น้อย กว่า ๔๐ เมตร</p>	-	กองช่าง	มี.ค. - เม.ย. ๒๕๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๓๐,๕๕๐	๓๐,๕๐๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ฝาบ่อ Ø ๖ นิ้ว ขนาดท่อ ส่ง 1¼ นิ้ว (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘ แก้ไข ครั้งที่ ๒)										
๒	ปั๊มสูบล้างสารเคมี รายละเอียด จัดซื้อปั๊มสูบล้างสารเคมี ทนกรด-ด่าง ความสูงของ การดูด ๑.๕ เมตร ใช้ไฟ ๒๒๐V-๒๔๐V จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	-	กองช่าง	ม.ค.๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘	๑๐,๕๐๐	๙,๐๙๕	√	-	-	

๒.ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>เลื่อยซ็อกเนกประสงค์</u> <u>รายละเอียด</u> เลื่อยซ็อกเนกประสงค์ไร้ สาย แรงดัน ๑๘ โวลท์ พร้อมเครื่องชาร์จและ แบตเตอรี่ ๑๘ V ๑ ก้อน (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)		กองช่าง	ม.ค.๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘	๑๒,๐๖๔	๘,๙๘๐	√	-	-	

๓.ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>รถบรรทุก(ดีเซล)</u> <u>รายละเอียด</u> จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (แบบธรรมดา) จำนวน ๑ คัน <u>(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ</u> <u>๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ</u> <u>๒๕๖๘)</u>		กองช่าง	ก.พ. - เม.ย. ๒๕๖๘	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๕๗๕,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอน ตรวจสอบเอกสาร ร่าง TOR

๔.ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ตู้เหล็ก รายละเอียด จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๑ ตู้ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	-	กองช่าง	ม.ค.๒๕๖๘	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๗,๒๐๐	๖,๗๘๖.๔๐	√	-	-	ล่าช้าจากการทำ เอกสารจัดซื้อฯ

๕.ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์		กองคลัง	ม.ค.๒๕๖๘	ม.ค.๒๕๖๘	๒๔,๐๐๐	๒๓,๑๘๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	รายละเอียด เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อมูลตั้งงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)										
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ รายละเอียด เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (ข้อมูลตั้งงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)	-	กองคลัง	ม.ค.๒๕๖๘	ม.ค.๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๙๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	<u>เครื่องสแกนเนอร์</u> รายละเอียด จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง -เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อน กระดาษ ขนาด A๔ อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ ไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น -สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบอัตโนมัติ -มีความละเอียดในการ สแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi -มีความเร็วในการสแกน กระดาษ ขนาด A๔ ได้ไม่ น้อยกว่า ๒๓ ppm -สามารถสแกนเอกสารได้ ได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ ขนาด A๔	-	สำนักปลัด	มี.ค.๒๕๖๘	มี.ค.๒๕๖๘	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๕๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่ น้อยกว่า ๑ ช่อง (เป็นไปตามราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานฯของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม) (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ / แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่๒)										

๖.ประเภทครุภัณฑ์ อื่น

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<p><u>ปั๊มลมไฟฟ้า</u> <u>รายละเอียด</u> ปั๊มลมไฟฟ้า ขนาด ๒ แรงม้า ระบายความร้อน ด้วยลม ถึงขนาด ๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง</p> <p><u>(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ ๒๕๖๘/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๘)</u></p>	-	กองช่าง	ม.ค. ๒๕๖๘	มกราคม ๒๕๖๘	๘,๙๙๐	๘,๕๐๐	√			