



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีภารกิจ
เรื่อง การรายงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายชัชติยะ นมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน



รายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานฯ ๒๕๖๗



รายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
www.tasaton.go.th

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนน อบจ. - โรงเรียนบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๔	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๒๐ เม.ย - ๑๘ ก.ค. ๖๗ (ตามสัญญาจ้าง)	๔๙๑,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	√ ๒๘ พ.ค. ๖๗ (วันส่งมอบงาน)	-	-	มีความล่าช้าระหว่างการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ (การประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องลอด (ซอยที่ ๑)หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ ต.ท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ตาราง เมตร (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๑	กองช่าง	มิ.ย. - ส.ค.๖๗	๑๔ ส.ค.-๑๑ พ.ย.๖๗ (ตามสัญญา จ้าง)	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๘,๕๐๐	√ ๑๒ ก.ย. ๖๗ (วันส่ง มอบงาน)	-	-	มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก	๔	กองช่าง	มิ.ย.-ส.ค.๖๗	๑๐ ก.ค.-๘ ก.ย.๖๗ (ตามสัญญา จ้าง)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	√ ๒๑ ส.ค. ๖๗ (วันส่ง มอบงาน)	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๗๓๒ ตารางเมตร</p> <p>(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๗ ดำเนินการ แทนโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านหนอง จอก(ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ /แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๖๗)</p>										
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกสำนักซี - สามแยกบ้านหลังเขา	๓	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค.๖๗	๑๐ เม.ย.- ๘ ก.ค.๖๗ (ตามสัญญา จ้าง)	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	√ ๒๘ พ.ค. ๖๗ (วันส่ง มอบงาน)	-	-	มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ บ้าน ท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										
๕	โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ ค.ส.ล. สามแยกบ้านนายภาส - ห้วยนายประโยชน์ หมู่ ที่ ๒ บ้านปอกรัง <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว	๒	กองช่าง	ม.ค.-มี.ค.๖๗	-	๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	√	พื้นที่ดำเนินการเป็น พื้นที่ติดแนวเขตทาง หลวงชนบท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๑๑๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร (แผนพัฒนาฯ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ปีงบประมาณ / แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) จ่ายขาดเงินสะสม										
๖	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ไทรงาม ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ต.ท่าสะท่อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหิน	๔	กองช่าง	มี.ค.-ก.ย.๖๗	๒๙ พ.ค.- ๒๕ ก.ค.๖๗ (ตามสัญญา จ้าง)	๖,๗๕๕,๐๐๐	๔๗๖๐,๐๐๐	√ ๒๔ ก.ย. ๖๗ (วันส่ง มอบงาน)	-	-	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้า จึงมีค่าปรับ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>คลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร</p> <p>(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ หนังสือ จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน ที่สุด ที่สฎ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๘๕ ลว. ๑๒ มีนาคม ๖๗)</p>										
๗	<p>โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจอก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้านหนอง จอก ตำบลท่าสะทอน</p> <p>ผลผลิตโครงการ โดย ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย กว่า ๗๓๒ ตารางเมตร</p>	๔	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค.๖๗	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนตาม ระเบียบพัสดุ จัดหา ผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										
๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมห้วยโหด (ตอนที่ ๓) ม.๗ บ้านศรี เจริญ ต.ท่าสะทอน ผลิตโครงการ โดยก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจร ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)	๗	กองช่าง	ต.ค. - ธ.ค.๖๗	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	ยุติการดำเนิน โครงการเนื่องจาก ต้องสอบแนวเขต ที่ดิน อยู่ในขั้นตอน ประสาน งานตรวจสอบแนว เขต
๙	โครงการ ยกยกระดับถนน สายไทรงาม (ตอนที่ ๖)	๔	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ม.ค. ๒๕๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนตาม ระเบียบพัสดุ จัดหา ผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจอก ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตโครงการ โดยการยกระดับถนน ผิวจราจรหินคลุกขนาด กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๖๐ ลูกบาศก์ เมตร พื้นทางหินผุ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๖.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการ ก่อสร้างคู ระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ ๑ บ้านนาคือ ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> โดยการก่อสร้างคู ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน ฯ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)	๑	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ม.ค. ๒๕๖๘	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ระหว่างจัดทำ ราคากลาง
๑๑	โครงการ ยกระดับถนน สายบ้านตาหยุ่น (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ บ้านนาคือ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ดำเนินการยกระดับ ถนน ลงชั้นหินผุกว้าง ๔.๔๐ เมตร ยาว ๓๗๐	๑	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-	๓๔๑,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนตาม ระเบียบพัสดุ จัดหา ผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน ผุ ไม่น้อยกว่า ๘๔๖.๕๖ ลูกบาศก์เมตร ลงชั้นหิน คลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๙๒.๔๐ ลูกบาศก์เมตร (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										
๑๒	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต สายสามแยก สำนักซี - สามแยกบ้าน หลังเขา หมู่ที่ ๓ บ้าน ท่าสะท้อน ตำบลท่า สะท้อน (ตอนที่ ๓) <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร	๓	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	-	๔๙๒,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ในขั้นตอนตาม ระเบียบพัสดุ จัดหา ผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตร.ม. (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										
๑๓	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกถนน อบจ.- โรงเรียนบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓,๑๓๘.๐๐ ตาราง เมตร	๔	กองช่าง	ก.ค - ก.ย.๖๗	๒๐ ก.ย.๖๗ - ๑๗ ม.ค.๒๕๖๘	๑,๙๙๔,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ระหว่างรอ ผลทดสอบแรงอัด แห่งทรงลูกบาศก์ คอนกรีตก่อนส่งมอบ งาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										
๑๔	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจอก (ตอนที่ ๔) หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองจอก ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตโครงการ</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๗๓๒ ตาราง เมตร รายละเอียดตาม แบบรูปรายการของ อบต. ท่าสะท้อน พร้อมติดตั้ง ป้าย (แผนพัฒนาฯแก้ไข ครั้งที่ ๙/๖๗ ลว.๒๔ ก.ย. ๖๗) กั้นเงินงบประมาณ	๔	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค. ๖๗	-	๔๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	จัดทำราคากลางแล้ว เสร็จ แต่หยุดพักการ ดำเนินการไว้ก่อน เพื่อรอให้ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้าน หนองจอก (ตอนที่ ๓) ม.๔ แล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการ ตอน ที่ ๔ ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้งถังกรองสนิม เหล็ก ขนาด ๓” เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖" เจาะลึกไม่น้อย กว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อมเทสแลบฐานบ่อ ติดตั้งซัมเมอร์ซีบีล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ สองชั้น จำนวน ๑ ตู้ พร้อมเชื่อมต่อระบบ อัตโนมัติ มิเตอร์ ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอม	๒	กองช่าง	ก.พ.-เม.ย. ๖๗	๒๔ พ.ค. - ๒๐ ส.ค.๖๗	๘๙๗,๐๐๐	๗๒๘,๐๐๐	✓	-	-	มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อมูลยัติ งบประมาณฯ/แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										
๒	โครงการติดตั้งโคมไฟ โซล่าเซลล์ ผลผลิตของโครงการ ติดตั้งโคมไฟโซล่า เซลล์ ขนาด ๒๐๐๐ Lumen/๗๘๖ Kit จำนวน ๑๐ ราคาชุด ละ ๑๗,๐๑๓ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) เสาคอนกรีตอัด แรงความสูง ๘ เมตร ๒) โคมไฟถนนโซล่า เซลล์ ขนาด ๒๐๐๐ Lumen / ๗๘๖Kit ๓) แขนจับกิ่งซุบ กัลป์วไนท์เหล็ก รางน้ำ รันการ	๑	กองช่าง	ธ.ค.๖๖-ก.พ.๖๗	-	๑๗๐,๑๓๐	-	-	-	√	พื้นที่ดำเนินการ โครงการมีความ เข้าซ้อนกับโครงการ ติดตั้งโคมไฟโซล่า เซลล์ ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี ที่ ดำเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ ๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว ๔) กิ่งโคมโซล่าเซลล์ ชุกัลป์วาไนท์ ร่นการไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ นิ้ว ระยะ ๑.๒๐ เมตร ๕) พร้อมดำเนินการ ติดตั้งและทดสอบ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ/แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										
๓	โครงการ ปรับปรุง ประปา สายบ้านล่าง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ ชุดแนววางท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๗๕ มม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร	๒	กองช่าง	ก.ค. - ก.ย ๖๗	๔ ต.ค.๖๗ -๒ ม.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	✓ ๗ พ.ย. ๖๗ (ส่งมอบ งานจ้าง)	-	-	มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ติดตั้งประตุน้ำ ทองเหลือง ขนาด Ø ๒ ½ นิ้ว จำนวน ๔ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด Ø ½ นิ้ว จำนวน ๒๕ จุด พร้อมมาตวัดน้ำ พลาสติก ขนาด Ø ½ นิ้ว จำนวน ๒๕ จุด พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อ (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										
๔	โครงการ ก่อสร้าง ระบบประปาบ้านนา คือ หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ ตำบลท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง	๑	กองช่าง	พ.ย.๖๗ - ม.ค.๒๕๖๘	-	๕๕๖,๐๐๐	-	-	✓	-	อยู่ระหว่างจัดหาผู้ รับจ้าง (งบประมาณในแผนพัฒนา ฯ จำนวน ๘๙๗,๐๐๐ บาท ใช้งบประมาณส่วนหนึ่ง ของกองทุนไฟฟ้าจำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท จึงใช้ งบประมาณตามแผนฯ เพียง ๕๕๖,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๓" เจาะบ่อ บาดาลขนาด Ø ๖" เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อม เทสแลบฐานบ่อ ติดตั้งซัมเมอร์ซีบีล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ สองชั้น จำนวน ๑ ตู้ พร้อมเชื่อมต่อระบบ อัตโนมัติ มิเตอร์ ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอม เดินสายไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์กรองและ เชื่อมต่อระบบท่อ (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๖๗)										รวมเป็นเงินงบประมาณ ๙๗๖,๐๐๐ บาท)
๕	โครงการ ก่อสร้าง ระบบประปา บ้านบ่อ กรัง หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อ	๒	กองช่าง	ก.ค.-ก.ย.๖๗	-	๘๙๗,๐๐๐	-	-	√	-	อยู่ระหว่างจัดหาผู้ รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>กรัง ตำบลท่าสะท้อน (บริเวณโรงเรียนบ้าน บ่อกรัง)</p> <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u> ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. ติดตั้งถังเซมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐๐ เมตร ติดตั้ง ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด ๓” เจาะป้อ บาดาล ขนาด ๑๖” เจาะลึกไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เมตร พร้อม เทสแลบฐานป้อ ติดตั้งซัมเมอร์ซีเบิล ขนาด ๑.๕ HP จำนวน ๑ ตัว ติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบ สองชั้น จำนวน ๑ ตู้ พร้อมเชื่อมต่อระบบ อัตโนมัติ มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอม เดิน สายไฟฟ้าพร้อม อุปกรณ์กรองและ</p>										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เชื่อมต่อระบบท่อให้ เรียบร้อย (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										
๖	<u>โครงการ</u> ขยายเขต ประปาหมู่บ้าน บนดง ม.๕ ตำบลท่าสะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ชุดแนววางท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๖๓ มม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ติดตั้ง ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ๒" จำนวน ๑ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด Ø ๑/๒" จำนวน ๑๒ จุด พร้อมมาตร วัดน้ำพลาสติก ขนาด Ø ๑/๒" จำนวน ๑๒ จุด พร้อม เชื่อมต่อประสานท่อ	๕	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.-๖๗	๔ ต.ค.๖๗ -๓ ม.ค.๒๕๖๘ (ตามสัญญา จ้าง)	๑๔๑,๐๐๐	๑๓๘,๑๓๙	√ ส่งมอบ งานจ้าง ๗ พ.ย. ๖๗	-	-	มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										
๗	โครงการ ขยายเขต ประปาหมู่บ้าน เวียง ประสาน หมู่ที่ ๕ บ้าน เขาพลู ตำบลท่า สะท้อน <u>ผลผลิตของโครงการ</u> ชุดแนววางท่อประปา PE ๑๐๐ PN ๘ มอก. ขนาด Ø ๖๓ มม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. ติดตั้ง ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø ๒" จำนวน ๑ จุด ติดตั้งจุดจ่ายน้ำ ขนาด Ø ๑/๒" จำนวน ๔ จุด พร้อมมาตรวัด น้ำพลาสติก ขนาด Ø ๑/๒" จำนวน ๔ จุด พร้อมเชื่อมต่อ ประสานท่อ	๕	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	๔ ต.ค. - ๓ ธ.ค.๖๗ (ตามสัญญา จ้าง)	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๒๖๑	✓ ๗ พ.ย. ๖๗ ส่งมอบ งานจ้าง	-	-	มีความล่าช้าระหว่าง การดำเนินการตาม ระเบียบพัสดุ (การ ประกาศหาผู้รับจ้าง) เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟ้าและแสงสว่าง

(๒) แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะสายบ้านท่าสะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าสะท้อน (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุนพิน) ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการ ๑) ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘, ๑๒ เมตร จำนวน ๑, ๔ ต้น พาดสาย อลูมิเนียมหุ้ม ฉนวน ขนาด ๕๐ ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทางเส้นละ ๘๕ เมตร ,พาด สายอลูมิเนียมแกน เหล็ก ขนาด ๕๐	๓	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	ธันวาคม ๖๖	๑๔๕,๘๐๓	๑๔๕,๘๐๓	√ ๑๘ ธ.ค. ๖๖	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ตารางมิลลิเมตร จำนวน ๒ เส้น ระยะทางเส้น ๑๒๐ เมตร ประกอบสายยึด โยง จำนวน ๓ ชุด และติดตั้งล้อฟ้า แร่งดำ จำนวน ๑ ชุด พร้อมต่อสาย ลงดิน จำนวน ๑ ชุด ๒) รีดถอนแร่ค้ำช่อง พร้อมลูกรอก จำนวน ๑ ชุด ๓) พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง เส้นละ ๑๓๐ เมตร พาดสายอลูมิเนียม แกนเหล็กขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>เส้นละ ๑๒๐ เมตร ติดตั้งคอมไฟถนน ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งล้อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๓ ชุดและ ติดตั้งสวิทซ์ พลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)</p>										
๒	<p>โครงการขยายเขต ระบบไฟฟ้าสาธารณะ สายล่าง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสะท้อน ต.ท่าสะท้อน (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค อำเภอพุนพิน) ผลผลิตของโครงการ</p>	๓	กองช่าง	ต.ค.-ธ.ค.๖๖	ธันวาคม ๖๖	๙๓,๒๒๑	๙๓,๒๒๑	√ ๑๘ ธ.ค. ๖๖	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๑) ปักเสาคอนกรีต ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๓ ต้น, พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง เส้นละ ๑๙๔ เมตร และต่อสายลงดิน จำนวน ๑ ชุด ๒) พาดสายอลูมิเนียม หุ้มฉนวน ขนาด ๒๕ ตาราง มิลลิเมตร จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง เส้นละ ๒๑๔ เมตร ติดตั้งโคมไฟถนน ขนาด ๒๐ วัตต์ จำนวน ๗ ชุด, ติดตั้งสวิทช์ พลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ ชุด และ										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ติดตั้งสื่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ชุดลอก เขื่อนห้วยโหด หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ ตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตของโครงการ ชุดลอกเขื่อนห้วยโหด ๑ จุด ตามแบบแปลน อบต.ท่าสะท้อน (ใช้จ่ายเงินสะสม/ แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)	๗	กองช่าง	ส.ค.-ต.ค.-๖๗	๒๔ ก.ย. - ๒๓ พ.ย.๖๗ (ตามสัญญาจ้าง)	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๖,๙๐๐	√ ๖ ต.ค.๖๗ ส่งมอบ งานจ้าง	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่ม อาชีพ ผลผลิตของโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน ในชุมชน (ข้อมูลถึงงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	กันยายน ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√	-	-	มีความล่าช้าจาก แผนการดำเนินงาน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มี ภารกิจหลายด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ รณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ผลผลิตของโครงการ อบรมให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน การ รณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	กรกฎาคม ๖๗	๑๓,๐๐๐	๑๐,๕๖๐	✓ ๒๔ ก.ค. ๖๗	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ฝึกซ้อม แผนปฏิบัติการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการจัดอบรม และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กลุ่มเป้าหมาย อปพร. ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	กันยายน ๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√ ๙ ก.ย.๖๗	-	-	มีความล่าช้าจาก แผนการดำเนินงาน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มี ภารกิจหลายด้าน
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน	-	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	ตุลาคม ๖๗	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	√	-	-	อุดหนุน อบต.ท่าข้าม อ.พุนพิน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ท้องถิ่น ระดับอำเภอ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ ธานี</p> <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u> ดำเนินการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน ให้แก่อ อบต.ท่าข้าม เพื่อ ดำเนินการบริหารและ จัดหาพัสดุรวมทั้งจัดซื้อ จัดจ้างของปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน</p> <p>(ข้อมูลบัญชีงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)</p>										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการติดตั้งกล้อง วงจรปิด บ้านท่า สะท้อน หมู่ที่ ๓ ตำบล ท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสาม แยกหน้าสำนักซี หมู่ที่ ๓ ประกอบด้วย ๑) กล้องโทรทัศน์วงจร ปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง ภายนอกอาคาร ๒) แบบที่ ๑ ใช้ สำหรับรักษาความ ปลอดภัย วิเคราะห์ ภาพและงานอื่นๆ จำนวน ๓ ชุด ๓) อุปกรณ์บันทึกภาพ ผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ ๘ ช่อง จำนวน ๑ ชุด	๓	สำนักปลัด	เม.ษ. - มิ.ย. ๖๗	๘ พ.ค. - ๒๓ พ.ค. ๖๗ (ตามสัญญาจ้าง)	๑๙๗,๕๐๐	๑๙๖,๐๐๐	√ ๑๙ มิ.ย. ๖๗ ส่งมอบ งานจ้าง	-	-	ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า จึงมีค่าปรับ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	๔) เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง ๕) ตู้เก็บอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้ ๖) เสาค้ำสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ จำนวน ๑ ต้น ๗) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ / แผน ดำเนินงานฯ แก้วเขตรั้งที่ ๑/๒๕๖๗)										

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ แข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ ผลผลิตของโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อของทีม เยาวชนและประชาชน ตำบลท่าสะท้อน (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ/แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มีนาคม ๖๗	มีนาคม ๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๕,๙๒๖	✓ ๙ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	-
๒.	โครงการแข่งขันกีฬา ประเพณีประจำตำบล ผลผลิตของโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา ประเพณีประจำตำบล ท่าสะท้อนโดยจัดการ แข่งขันที่หลากหลาย เช่น ฟุตบอล	-	สำนักปลัด	มีนาคม ๖๗	๑๒-๒๑ ก.ค.๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๓,๓๒๔	✓ ๒๑ ก.ค. ๖๗	-	-	เลื่อนการจัดการ แข่งขัน (เนื่องจากสภาพ อากาศที่ร้อนจัด อาจ เป็นอันตรายกับ นักกีฬา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	วอลเลย์บอล เปิดทอง ฯลฯ (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ/แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										
๓.	โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตซอล ผลผลิตของโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาฟุต ซอลของทีมเยาวชน และประชาชนตำบล ท่าสะท้อน (ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ/แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)		สำนักปลัด	มี.ค.๖๗	มี.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๓,๑๙๓	√ ๙ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	
๔.	โครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	๓๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐	๓๐,๘๑๐	√ ๒ ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	เนื่องจากเดิมจัดพร้อม กับวันเด็กแห่งชาติ แต่ ปี ๖๗ ไม่มีการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ จึง เลื่อนการจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ จัดการแข่งขันระหว่าง เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ผู้ดูแลเด็ก</p> <p>(ข้อบัญญัติ งบประมาณฯ/แผน ดำเนินงานฯ๒๕๖๗)</p>										แข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์เด็กฯ
๕	<p>โครงการ จัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน กับ อปท.อื่น หรือ หน่วยงานอื่น</p> <p>ผลผลิตของโครงการ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน กับ อปท.อื่น และหน่วยงานอื่น จำนวน ๒ ทีม/ครั้ง จัดส่งนักกีฬา-กรีฑา- กีฬา พื้นบ้าน เข้าร่วม แข่งขันกับ อปท.อื่น หรือหน่วยงานอื่น จำนวน ๕๐/ครั้ง</p>	-	สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	สิงหาคม ๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๔๒๐	√ ๑ สิงหาคม ๖๗	-	-	เนื่องจากหน่วยงานที่ จัดกิจกรรม เปลี่ยน ช่วงเดือนในการ จัดการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลผลิตของโครงการ เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต (ข้อบัญญัติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน ๒๕๖๗)	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	เนื่องจากไม่มีเหตุให้ เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<p>โครงการ การบริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ กู้ภัย)</p> <p>ผลผลิตของโครงการ</p> <p>บริหารจัดการงานการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้</p> <p>๑) ค่าตอบแทน/ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>๓) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>๔) ค่าชุดปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเครื่องแต่งกาย</p> <p>๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)</p>	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	√	-	-	-
					เม.ย.-ก.ย. ๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	√	-	-	เบิกจ่าย เดือนเม.ย.-ส.ค.๖๗ *กันเงินงบประมาณของเดือนกันยายน ๖๗
					ก.ย.๖๗	๓๕๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	√	-	-	เบิกจ่ายของเดือนกันยายน ๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผลผลิตของโครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าสำหรับประชากร สุนัขและแมวทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า จุฬารัตนาฯ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.๖๗	พฤษภาคม ๖๗	๕๐,๐๐๐	๓๑,๑๑๐	√ ๙-๑๗ พฤษภาคม ๖๗	-	-	
๓	โครงการ สํารวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ผลผลิตของโครงการ ดำเนินการสำรวจและ จัดทำทะเบียนประชากร	-	สำนักปลัด	ก.พ.๒๕๖๗ และ ส.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	๑๐,๐๐๐	-	√ ๒๑ - ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๗	-	-	ไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ ดำเนินการเฉพาะ การประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	สุนัขและแมว ทั้งที่มี เจ้าของและไม่มีเจ้าของ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (ข้อมูลบัญชีงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)				ส.ค ๖๗	๑๐,๐๐๐	-	√ ๒๖ -๒๘ ส.ค. ๒๕๖๗			ไม่ได้ใช้จ่าย งบประมาณ ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย ผลผลิตของโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น (ข้อบัญญัติงบประมาณ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖- ก.ย. ๖๗	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	ไม่มีเหตุ สาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผลผลิตของโครงการ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รองรับการจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ เบี้ยยังชีพไว้กับ อปท. โดยจ่ายรายเดือนแบบ ขั้นบันได (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๗,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๗,๐๐๐	√	-	-	เบิกจ่ายเดือนละครั้ง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	๗,๐๐๐,๐๐๐	๓,๕๕๓,๒๐๐	√	-	-	
๒	โครงการ จ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพคน พิการ	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๑,๔๒๓,๐๐๐	๖๕๓,๐๐๐	√	-	-	เบิกจ่ายเดือนละครั้ง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p><u>ผลผลิตของโครงการ</u> จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่แสดงความจำนงค์โดย การขอขึ้นทะเบียน เพื่อ รับเงินเบี้ยความพิการ ไว้กับ อปท.</p> <p>(ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)</p>				เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	๑,๔๒๓,๐๐๐	๖๓๗,๐๐๐	√	-	-	
๓	<p>โครงการจ่ายเงิน สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์</p> <p><u>ผลผลิตของโครงการ</u> จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ การยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการ วินิจฉัยแล้ว และรายได้ ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ</p>	๑-๗	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√	-	-	เบิกจ่ายเดือนละครึ่ง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
					เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	หรือถูกทอดทิ้ง ชาวผู้ อุปการะดูแล ไม่สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยง ตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ ๕๐๐ บาท ต่อเดือน (ข้อบัญญัติงบประมาณ ๗/แผนดำเนินงาน๗ ๒๕๖๗)										
๔	โครงการ จ่ายเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.) ผลผลิตของโครงการ จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อสร้าง โอกาสทางสุขภาพให้แก่ ประชาชนในพื้นที่อย่าง ทั่วถึงและครอบคลุม	๑-๗	สำนักปลัด	เม.ษ.-พ.ค.๖๗	กันยายน ๖๗	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	√ ๑๗ ก.ย. ๖๗	-	-	เนื่องจากหน่วยงานที่ ขอรับงบประมาณ รายงานผลการดำเนิน โครงการล่าช้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)										
๕	โครงการ สนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน ผลผลิตของโครงการ จ่ายเป็นเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลท่าสะท้อน เป็นการ สร้างหลักประกันความ มั่นคงของชุมชนฐานราก และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนในการ พัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชาชน ออมหนึ่งส่วน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สมทบหนึ่งส่วน และ รัฐบาลหนึ่งส่วน (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)	๑-๗	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ.๖๗	กันยายน ๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	√ ๙ ก.ย. ๖๗	-	-	กองทุนสวัสดิการ ชุมชนแจ้งหนังสือ ขอรับเงินฯ กองทุนฯ ส่งเรื่องมาล่าช้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำนุบำรุงศาสนา

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ เช่น กิจกรรมการ แสดง กิจกรรมการเล่น กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๒๐๐ คน (ข้อบัญญัติงบประมาณ/แผน ดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	ปี ๖๗ ไม่มีการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลาย ท่านอยู่ในช่วง เดินทางไป ฝึกอบรม
๒	โครงการ จัดงานประเพณีจับปี จับเดือน ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมประเพณีจับปีจับ เดือน การเล่นพื้นบ้าน การ ประกวดต่างๆการแข่งขันในการ จัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน (ข้อบัญญัติงบประมาณ/แผน ดำเนินงาน๒๕๖๗)	๑	สำนักปลัด	เม.ย.-พ.ค.-๖๗	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	หมู่ที่ ๑ บ้านนา คือ จัดกิจกรรม โดยใช้ งบประมาณของ หมู่บ้าน ไม่ใช่ งบประมาณของ อบต.ท่าสะท้อน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย กระทง การจัดการประกวด การ แข่งขันในการจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๕๐๐ คน (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/แผน ดำเนินงาน๒๕๖๗)	๓	สำนักปลัด	พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	๕๐,๐๐๐	๔๗,๘๐๐	√ ๒๗ พ.ย. ๖๖	-	-	
๔	โครงการ จัดงานประเพณี สงกรานต์และรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ ร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/แผน ดำเนินงาน๒๕๖๗)	๒	สำนักปลัด	เม.ย.๖๗	เม.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๒๔,๖๖๐	√ ๑๓ เม.ย. ๖๗	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ ผลผลิตของโครงการ จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน ทางวิชาการ - ศพด.บ้านนาค้อ - ศพด.บ้านบ่อกรัง - ศดม.อิกอมุสซอลาห์ (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)		สำนักปลัด	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	กรกฎาคม ๖๗	๑๕,๐๐๐	๒๑,๖๒๐ โอนเพิ่ม ๖,๖๒๐ บาท	√ ๑๕-๑๖ ก.ค.๖๗	-	-	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ศพด.บ้านบ่อกรัง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศดม.อิกอมุสซอลาห์	ม.๒ ม.๑ ม.๔	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	๑,๐๐๔,๑๒๔	๗๔๕,๒๙๐	√	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ
				เม.ย.-พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		๒๓๐,๙๖๔	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้แก่ - ศพด.บ้านบ่อกริ่ง - ศพด.บ้านนาค้อ - ศตม.อีคอมมูซอลาฮ์ <p>(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)</p>										
๓	<p>โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อกริ่ง ผลผลิตของโครงการ</p>	๒	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	๙๐๒,๐๐๐	๔๕๙,๘๐๐	√ พ.ย.๖๖	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ
				พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		๔๓๓,๔๐๐	√ พ.ค.๖๗	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลาง วันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก และส่วนสูง ตามเกณฑ์</p> <p>(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)</p>										
๔	<p>โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาค้อ</p>	๑	สำนักปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๖	พ.ย.๖๖	๕๕๘,๘๐๐	๒๗๙,๔๐๐	√ พ.ย.๖๗	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองรอบ
				พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		๓๑๒,๔๐๐	√ พ.ค.๖๗			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลาง วันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก และส่วนสูง ตามเกณฑ์</p> <p>(ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)</p>										
๕	<p>โครงการ เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองจอก</p>	๔	สำนักปลัด	<p>ต.ค.-พ.ย.๖๖</p> <p>พ.ค.๖๗</p>	<p>พ.ย.๖๖</p> <p>พ.ค.๖๗</p>	๒๗๐,๐๐๐	<p>๑๒๑,๕๐๐</p> <p>๑๓๕,๐๐๐</p>	<p>√ พ.ย.๖๖</p> <p>√ พ.ค.๖๗</p>	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย เป็นสองช่วงเดือน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>ผลผลิตของโครงการ อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง จัดสรรให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน/ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารกลาง วันที่มีคุณค่าตามหลัก โภชนาการ มีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนัก และส่วนสูง ตามเกณฑ์</p> <p>(ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)</p>										
๖	โครงการจัดซื้ออาหาร เสริม(นม)สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	พ.ย.๖๖	๙๒๙,๐๐๐	๔๕๙,๘๐๐	√ พ.ย.๖๖	-	-	ดำเนินการเบิกจ่าย ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ท่าสะท้อน ผลผลิตของโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. บ้านบ่อกรัง ศพด.บ้านนา คือ ศดม.อิกอมุสซอลาห์ เด็กอนุบาล เด็ก ป๑-ป.๖ สังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านบ่อกรัง โรงเรียนบ้านนาคือ โรงเรียนบ้านหนองจอก (ข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ/แผนดำเนินงานฯ ๒๕๖๗)			พ.ค.๖๗	พ.ค.๖๗		๔๓๙,๓๙๕.๙๐	√ พ.ค.๖๗	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ จ้างเหมาบริการ กำจัดขยะมูลฝอย ผลผลิตของโครงการ จ้างเหมาบริการกำจัด ขยะมูลฝอย จ้างเหมา บริการจัดเก็บและขนย้าย ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นใหม่ ในเขตพื้นที่ตำบล ท่าสะท้อน ไปยังสถานที่ กำจัด เพื่อการกำจัดขยะ มูลฝอยเป็นไปอย่าง ถูกต้องตามหลักวิชาการ (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)	๑-๗	กองช่าง	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗ เม.ย.-ก.ย.๖๗	๖๐๐,๐๐๐	๑๕๐,๖๖๑.๕๐ ๑๔๘,๖๒๔	√ √	- -	- -	ดำเนินการ เบิกจ่ายเป็นราย เดือน ค่าใช้จ่าย ตามปริมาณขยะที่ นำไปกำจัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ พัฒนาศักยภาพ บุคลากรขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตของโครงการ จัดอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานและบูรณา การการทำงานร่วมกัน ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะท้อน ทุกคน (ข้อบัญญัติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย. ๖๗	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	√	ไม่มีการจัดทำ โครงการ เนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายไม่ เป็นไปตาม จำนวนที่ต้องการ เนื่องจากหลายคน ติดภารกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การ บริหารส่วนตำบลท่า สะท้อน ผลผลิตของโครงการ จัดกิจกรรมฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าสะท้อน ทุกคน (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน ๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ.๖๗	มี.ค.๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	๓๐,๗๕๒	✓ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๗	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธี งาน พิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และ ปกป้องเทิดทูนสถาบัน สำคัญของชาติ สนับสนุน พระราชกรณียกิจ หรือ พระกรณียกิจของพระบรม วงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอ พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลผลิตของโครงการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้องเทิดทูนสถาบัน สำคัญของชาติ สนับสนุน พระราชกรณียกิจ หรือพระกรณียกิจของพระ บรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี ให้แก่ อำเภอ พุนพิน	-	สำนักปลัด	ต.ค.๖๖	ต.ค.๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ข้อมูลยังตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)										

๑. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>โต๊ะพับหน้าเมลามีน</u> <u>รายละเอียด</u> โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว หนา ๑๙ มม. โครงขาเหล็กพับได้ผลิต จากเหล็ก ๑.๒ นิ้ว เหล็ก หนา ๑ มม. ซุปโครเมียม ขนาด ๔๕x๑๕๐x๗๕ ซม. จำนวน ๑๐ ตัว (แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖แผน ดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	พ.ย.-ธ.ค.-๖๖	ก.ย.๖๗	๙,๕๐๐ โอนเพิ่ม จำนวน ๒,๕๐๐ บาท	๑๑,๐๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า
๒	<u>เก้าอี้ทำงาน</u> <u>รายละเอียด</u> เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง บุ ด้วยฟองน้ำ หุ้มหนัง สังเคราะห์สีดำ ใช้ระบบ สปริงบังคับความอ่อนนุ่ม ปรับระดับความสูง-ต่ำ ด้วยไฮดรอลิค มีที่วางแขน	-	กองคลัง	พ.ย.-ธ.ค.-๖๖	ก.พ.๖๗	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	ขา ๕ แฉก ล้อเลื่อนสีดำ โยกเอน และหมุนได้ รอบตัว ขนาด ๖๐x๖๒x๙๔ ซม. จำนวน ๒ ตัว (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										
๓	<u>โต๊ะทำงาน</u> <u>รายละเอียด</u> โต๊ะทำงาน ระดับ ๗ -๙ ทำด้วยไม้ ขาเหล็ก ขนาด ๑๕๐ x ๘๐ x ๗๕ เซนติเมตร มีลิ้นชัก พร้อม กุญแจ จำนวน ๒ ตัว		กองคลัง	พ.ย.-ธ.ค.-๖๖	ก.พ.๖๗	๑๑,๘๐๐	๑๑,๘๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

๑. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>เครื่องสำรองไฟฟ้า</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง (ข้อมูลัญติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.พ.๖๗	๗,๕๐๐	๖,๘๔๐	√	-	-	
๒	<u>เครื่องคอมพิวเตอร์</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อมูลัญติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	กองคลัง	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.ค.๖๗	๓๒,๐๐๐	๓๐,๕๔๑.๘๗	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One รายละเอียด เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)		กองคลัง	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.ค.๖๗	๒๔,๐๐๐	๒๒,๙๕๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า รายละเอียด เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)		กองคลัง	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.ค.๖๗	๒,๕๐๐	๒,๒๘๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า รายละเอียด เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA		หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.พ.๖๗	๒,๕๐๐	๒,๒๘๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อบัญญัติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)										

๑. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>เครื่องสำรองไฟฟ้า</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อมูลัญอิงงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ.-๖๗	ก.พ.๖๗	๒,๕๐๐	๒,๒๘๐	√	-	-	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>เครื่องสำรองไฟฟ้า</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (ข้อมูลัญติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.พ.๖๗	ก.พ.๖๗	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	√	-	-	

๑. ประเภทครุภัณฑ์ การศึกษา

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>โต๊ะ-เก้าอี้</u> นักเรียนอนุบาล <u>รายละเอียด</u> จัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาล ขนาด ๔๕x๔๐x๔๙ ซม. หรือสูงกว่าและเก้าอี้ นักเรียน ๓๓x๓๕x๕๐ ซม. หรือสูงกว่า จำนวน ๒๕ ชุด (แผนพัฒนาเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖/แผน ดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย ๖๗	ก.ย.๖๗	๔๕,๐๐๐	๓๑,๒๕๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

๑. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>โต๊ะสเตนเลส ๓๐๔</u> <u>รายละเอียด</u> จัดซื้อโต๊ะเตรียมอาหารส เตนเลส ๓๐๔ ขนาด ๗๕x๑๘๐x๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว (แผนพัฒนาฯเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๖๖/แผน ดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	สำนักปลัด	มี.ค.-เม.ย ๖๗	ก.ย.๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

๑. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า</u> <u>รายละเอียด</u> เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จำนวน ๒ เครื่อง (ข้อบัญญัติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	กองช่าง	ธ.ค.-ม.ค. ๖๗	ก.ย.๖๗	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า
๒	<u>ปั๊มหอยโข่ง</u> <u>รายละเอียด</u> จัดซื้อปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๕ แรงม้า ๒๒๐V ปริมาตรสูบ น้ำได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร/นาที มีแรงดันไม่น้อย กว่า ๔๐ เมตร มีอุปกรณ์ ประกอบครบชุดพร้อมใช้ งาน จำนวน ๒ เครื่อง	-	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค. ๖๗	ส.ค.๖๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	√	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	(ใช้จ่ายเงินสะสม/แผน ดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)										

๑. ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	<u>เครื่องเจียร์ ๔ นิ้ว</u> <u>รายละเอียด</u> จัดซื้อเครื่องเจียร์ ๔ นิ้ว ๗๒๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง -มอเตอร์กำลังสูง ๗๒๐ วัตต์ ให้ความเร็วสูงสุดที่ ๑๑๐๐๐ รอบ/นาที -ด้ามจับหุ้มยาง -รับประกันมอเตอร์ ๖ เดือน (ข้อบัญญัติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	กองช่าง	ธ.ค.๖๖ -ม.ค. ๖๗	ก.พ.๖๗	๒,๙๘๐	๒,๙๘๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า
๒	<u>เครื่องเจียร์ไร้สาย</u> <u>รายละเอียด</u> จัดซื้อเครื่องเจียร์ ๔ นิ้ว ๑๘ โวลต์จำนวน ๑ เครื่อง -กำลังไฟ ๑๘ โวลต์ -ความเร็ว ๘๕๐๐ รอบ/ นาที		กองช่าง	ธ.ค.๖๖-ม.ค.-๖๗	ก.พ.๖๗	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	-ขนาด ๓๓.๘ X ๑๕.๗ X ๑๓๒ เซนติเมตร น้ำหนัก ๒.๔๔ กิโลกรัม (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)										
๓	เครื่องเชื่อม INVERTER รายละเอียด เครื่องเชื่อม INVERTER แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง -ช่วงกระแสไฟในการเชื่อม ๒๐๐ แอมแปร์ -แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ -ขนาดลวดเชื่อม ๒.๕/๓.๒/๔.๐ มม. (ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)		กองช่าง	ธ.ค.-ม.ค ๖๗	ก.พ.๖๗	๑๒,๙๐๐	๑๒,๘๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า
๔	เครื่องตัดไฟเบอร์ด รายละเอียด		กองช่าง	ธ.ค.๖๖-ม.ค-๖๗	ก.พ.๖๗	๑๐,๙๙๐	๑๐,๘๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	เครื่องตัดไฟเบอร์ ๑๔ นิ้ว ๒๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง -กำลังไฟ ๒๒๐๐ วัตต์ -ความเร็วรอบ ๓๘๐๐ รอบต่อนาที -ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบจัดขนาด ๑๔ นิ้ว (ข้อบัญญัติงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)										
๕	สว่านโรตารี <u>รายละเอียด</u> สว่านโรตารี ๗๘๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง -กำลังไฟ ๗๘๐ วัตต์ -ความเร็วรอบ ๑๑๐๐ รอบ/นาที -ขนาดหัวจับดอก ๒๔ มม. -เส้นผ่านศูนย์กลางในการ เจาะ ๒๔ มม.		กองช่าง	ธ.ค.๖๖-ม.ค.-๖๗	ก.พ.๖๗	๑๐,๑๗๐	๙,๘๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ระยะเวลา ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	<u>ส่วนไร้สาย</u> <u>รายละเอียด</u> ส่วนไร้สาย (พร้อม แบตเตอรี่) ๑๒ โวลต์ จำนวน ๑ ชุด -กำลังไฟ ๑๒ โวลต์ -ความเร็วรอบ ๑,๓๐๐ รอบต่อนาที -ขนาดหัวจับดอก ๑๐ มม. -เส้นผ่าศูนย์กลางในการ เจาะเหล็ก ๑๐ มม. -เส้นผ่าศูนย์กลางในการ เจาะไม้ ๒๐ มม. -เส้นผ่าศูนย์กลางในการ เจาะคอนกรีต ๑๘ มม. -แบตเตอรี่ ๑ ก้อน <u>(ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)</u>			ธ.ค.๖๖-ม.ค-๖๗	ก.พ.๖๗	๔,๔๙๐	๔,๔๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

๑. ประเภทครุภัณฑ์ สํารวจ

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	กล้องระดับ รายละเอียด กล้องระดับ ขนาด กำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ ชุด (ข้อบัญญัติงบประมาณ/ แผนดำเนินงาน๒๕๖๗)	-	กองช่าง	ม.ค.-ก.พ ๖๗	มี.ค.๖๗	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า
๒	ไม้สตีฟอลูมิเนียมแบบซึก รายละเอียด ไม้สตีฟอลูมิเนียมแบบซึก ขนาดความยาว ๗ เมตร จำนวน ๑ อัน -ทำด้วยอลูมิเนียมอย่างดี -มีความยาวรวม ๗ เมตร สามารถซึกให้ยึดได้-หดได้ -มีช่องสำหรับเก็บสตีฟ และมีหลอดระดับฟองกลม เพื่อลดความคลาดเคลื่อน ในขณะใช้งาน		กองช่าง	ม.ค.-ก.พ ๖๗	มี.ค.๖๗	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
	<p>-มีปุ่มล๊อคขณะยี่ดออกใช้ งาน</p> <p>-มีขีดแบ่งค่าเป็นรูปตัว E ละเอียดช่องละ ๑ เซนติเมตร</p> <p>-สีที่ขีดแบ่งเป็นสีดำสลับ แดง ทุกๆ๑เมตร บนพื้น ขาว</p> <p>-มีโลหะหุ้มปลายรองรับ ด้านล่างของไม้วัดระดับ</p> <p><u>(ข้อมูลผู้ตั้งงบประมาณฯ/ แผนดำเนินงานฯ๒๕๖๗)</u></p>										

๑. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์.....

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องตบดิน รายละเอียด ค่าจัดซื้อ เครื่องตบดิน เครื่องยนต์เบนซินน้ำหนัก ของเครื่องตบดินไม่น้อย กว่า ๘๐ กิโลกรัม แรงบด อัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน ความเร็วในการตบไม่น้อย กว่า ๕,๐๐๐ รอบต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (ใช้จ่ายเงินสะสมฯ/ แผนการดำเนินงานฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๖๗)	-	กองช่าง	ก.ค.-ส.ค.-๖๗	ก.ย.๖๗	๒๐,๙๐๐	๒๐,๙๐๐	√	-	-	หน่วยงาน รับผิดชอบทำเรื่อง จัดซื้อล่าช้า